



# ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
SINAPI - 12/2021 - Maranhão ORSE - 11/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,92%	Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

## Cronograma Físico e Financeiro

OBRA: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE QUADRAS DE BEACH SOCCER E CAMPO DE VOLEI DE AREIA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.346.58	100,00% 17.346.58		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 13.185.36	100,00% 13.185.36		
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 53.515.71	60,00% 32.109.43	40,00% 21.406.28	
4	REVESTIMENTO	100,00% 68.172.70		50,00% 34.086.35	50,00% 34.086.35
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 42.324.01	50,00% 21.162.01	30,00% 12.697.20	20,00% 8.464.80
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 46.851.28	20,00% 9.370.26	60,00% 28.110.77	20,00% 9.370.26
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 3.048.00	30,00% 914.40	60,00% 1.828.80	10,00% 304.80
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 7.858.02	30,00% 2.357.41	60,00% 4.714.81	10,00% 785.80
9	LOUÇAS E METAIS	100,00% 5.751.80			100,00% 5.751.80
10	COBERTA	100,00% 6.501.77		30,00% 1.950.53	70,00% 4.551.24
11	ESQUADRIAS	100,00% 9.719.76			100,00% 9.719.76
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 8.660.89			100,00% 8.660.89
Porcentagem			34,09%	37,04%	28,87%
Custo			96.445,43	104.794,75	81.695,70
Porcentagem Acumulado			34,09%	71,13%	100,0%
Custo Acumulado			96.445,43	201.240,18	282.935,88